

☒ AV Antwerpen : Tél.: (03) 221 86 11 ☐ AV Hasselt : Tel.: (011) 25 32 86
☐ AV Brabant : Tel.: (02) 674 57 11 ☐ AV Kortrijk : Tel.: (056) 26 61 11
☐ AV Brugge : Tel.: (050) 36 86 10 ☐ AV Liège : Tel.: (04) 247 47 33
☐ AV Charleroi : Tel.: (071) 34 49 00 ☐ AV Namur : Tel.: (081) 25 51 00
☐ AV Gent : Tel.: (09) 244 77 11 ☐ AV Luxembourg : Tel.: (00-352) 481 85 81

Code PC Resi. ☐

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:
 Naam, Voornaam: De Maeyer
 BTW nr.:
 of identiteitskaartnr: 002 0721306 69
 Stroomleverancier: Electrabel
 Meter nr.: 1 stand: 1
 Wijze van meting: ☐ dag ☒ tweevoudig ☐ nachttarief -
 VERSLAG nr: AIS/2365315 411
 Lid nr: 1 Ontvangstbewijs nr: FAP 100
 Installatie: Naam: De Maeyer - Welander
 Adres: Antwerpsesteenweg 40
2940 Stabroek
 Datum onderzoek: 13/02/09
 Eigenaar of aangestelde: Tel.:
 Naam, Voornaam: De Maeyer - Welander
 Adres: Antwerpsesteenweg 40 2040
Herengracht
 Aanvrager: idem

Type van bezoek: ☐ 270 ☐ 271 ☒ 276 AREI Aard installatie: ☐ Nieuwe ☐ Uitbreiding ☒ Wijziging ☒ Bestaande ☐ Tijdelijke
 Onderzoek volgens de voorschriften van: ☒ AREI art. ☒ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ ARAB ☐ T.R. ☐ Stroomleverancier

Installatie ontworpen voor een spanning van 230 V, AC, Bescherming aansluiting: 63 A Type: DSI/300mA
 Omschrijving aansluiting: ondergrond Kabeltype: bestaand Doorsnede: 1 x 1 mm²
 Voeding hoofdbord: 2 x 10 mm² Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 19
 Type aardelektrode: pen Spreidingsweerstand: 10 Ohms Algemeen isolatieniveau: 2 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag en werden voor gezien getekend.

<u>Zie schema's</u>		

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

geen

De hoofddifferentieel was - werd - (niet) - gelood.

De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 13/02/09 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:

DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE IS - IS NIET - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
 DE INSTALLATIE WAS - MAG - MAG NIET - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)



De installatie moet vóór 1 opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: 3
 VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal
 Naam, Agentnr., Handtekening

Boeckmans Marco
2365